

## РЕШЕНИЕ

№ ОП-5(3)/27.06.2018 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки

### РЕШИХ:

**1. ПРЕКРАТЯВАМ** процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание, с предмет: „Преустройство на съществуваща сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Съединение за нуждите на спортните обекти, спортни площадки и вертикална планировка – втори етап”, открита с Решение № ОП-5/21.05.2018 г. на Кмета на Община „Съединение“, информацията за която обществена поръчка е вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 00835-2018-0001.

### **2. МОТИВИ за прекратяването:**

Въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, вписана в РОП под № 00835-2013-0007, е сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи между Община Съединение и „С.И.Т.“ ООД с предмет: „Изграждане на спортни площадки, преустройство и укрепване на съществуваща сграда за нуждите на спортните обекти и благоустрояване двора на СОУ „Христо Ботев” в УПИ I-училище, кв. 95 по плана на гр. Съединение, Пловдивска област”. Посоченият договор е сключен на дата 20.12.2013 г. С клаузата на чл. 5, ал. 3 от договора е предвидено автоматично прекратяване на същия, в случай че в двугодишен срок от неговото подписване /до 20.12.2015 г./ не бъде осигурено финансиране за изпълнение на обекта. До изтичането на посочения в чл. 5, ал. 3 срок не е осигурено финансиране в пълния размер за изпълнение на обекта. Предвид посоченото обстоятелство, на 30.01.2018 г. Възложителят е изпратил уведомление до изпълнителя, че счита договора за прекратен.

След изпращане на посоченото уведомление и на основание последващо осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на обекта, Възложителят открива нова процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание, с предмет: „Преустройство на съществуваща сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Съединение за нуждите на спортните обекти, спортни площадки и вертикална планировка – втори етап”, вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 00835-2018-0001. Обявената процедура е за извършване на втори етап от строително-монтажните работи, предвид факта, че първият етап е изпълнен от „С.И.Т.“ ООД по договора от 20.12.2013 г.

На 01.06.2018 г. „С.И.Т.“ ООД е подало жалба срещу Решение № ОП-5/21.05.2018 г. на Кмета на Община „Съединение“ за откриване на процедура с предмет: „Преустройство на съществуваща сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Съединение за нуждите на спортните обекти, спортни площадки и вертикална планировка – втори етап”. По посочената жалба е образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-508/19.06.2018 г.

В посочената жалба, „С.И.Т.“ ООД твърди, че Решението за откриване на процедура № ОП-5/21.05.2018 г. е незаконосъобразно, предвид обстоятелството, че в предмета на сключения между Община Съединение и „С.И.Т.“ ООД договор са

включени всички дейности по атакуваната процедура. „С.И.Т.“ ООД навежда доводи, че сключеният между страните договор от 21.12.2013 г. не е валидно прекратен поради липса на финансиране, тъй като подобно автоматично прекратяване е предвидено само в случаите, при които изначално не е осигурено финансиране от Възложителя. В настоящия случай е налице извършена от страна на изпълнителя работа по обекта, обективизирана в съответните за това документи. Извършено е и плащане на част от договорената цена в размер на 270 000 лв. Предвид факта, че изпълнението по договора е започнало, а така също е извършено и плащане за изпълнените СМР, в случая не е налице основание за прекратяване на договора във визираната хипотеза на чл. 5, ал. 3 от същия.

Отделно от горното, с писмо вх. № 94-03-516/25.06.2018 год., в деловодството на Община Съединение е постъпило писмо от управителя на „План инвест“ ЕООД Пловдив - лице, упражняващо строителния надзор на обекта, към което е приложен Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 23.03.2015 год.

Наличието на акт обр. 10 за обекта променя изводите за изтекли срокове за изпълнението на Договор за изпълнение на строително-монтажните работи от 20.12.2013 год., сключен между Община Съединение и „С.И.Т.“ ООД. В разпоредбата на чл. 5, ал.8 от цитирания договор изрично е предвидено, че при спиране на строителството с акт обр. 10, договореният срок се удължава със срока, изтекъл до възобновяване извършването на строителството с акт обр. 11, съгласно Наредба № 3/31.06.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ако Изпълнителят няма вина за спирането, какъвто е настоящия случай. Налага се извод, че сроковете по договора от 20.12.2013 год. за изпълнението не са изтекли, а отгук – че е налице действащ договор между Община Съединение и „С.И.Т.“ ООД, който има за предмет: „Изграждане на спортни площадки, преустройство и укрепване на съществуваща сграда за нуждите на спортните обекти и благоустройство двора на СОУ „Христо Ботев“ в УПИ I-училище, кв. 95 по плана на гр. Съединение, Пловдивска област”

Предметът на откритата с Решение № ОП-5/21.05.2018 г. обществена поръчка е идентичен с този по сключения договор от 21.12.2013 г., поради което не е налице основание за провеждане на процедура за избор на нов изпълнител за извършване на идентични дейности с тези, възложени с договора от 21.12.2013 г. и необходимостта от провеждане на процедурата, открита с Решение № ОП-5/21.05.2018 г. на Кмета на Община „Съединение“, се явява отпаднала. Представянето в общината на 25.06.2018 г. от страна на лицето, упражняващо строителен надзор на акт обр. 10, съставен на 23.03.2015 г., обосновава наличието на съществена промяна в обстоятелствата, която дава възможност изпълнителят по договора от 21.12.2013 г. да продължи изпълнението на възложените му СМР.

Настоящото решение да се публикува в Профила на купувача.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал.1, т.7 ЗОП пред КЗК в 10-дневен срок от публикуването му в Профила на купувача.

**КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ:**

**/АТАНАС БАЛКАНСКИ/**

